


附件 1:



委托说明

为规范建设项目预算编制行为，合理确定和有效控制工程造价，维护建设工程当事人的合法权益，经委托方协商，达成如下协议：

一、**委托项目：**六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程

二、**委托性质：**结算审计

三、**项目内容：**西围墙苗木栽植等

四、**委托方的义务和责任：**

委托方必须如实提供该项目的资料：

- (1) 施工图纸及技术交底、会审纪要、设计变更等；
- (2) 相关文件及答疑，施工合同及有关补充协议；
- (3) 经发包单位认可的施工组织或施工技术措施方案；
- (4) 其它有关资料。

五、**受托方的义务和责任：**

- 1、遵循独立、客观、公正、诚实、信用的原则，遵照国家有关法律、法规和政策，维护建设、施工等单位的合法权益；
- 2、坚持质量第一，信誉第一，服务第一；
- 3、由于受托方违约，不能按质量完成委托的编制内容，受托方除不能收取费用外，还应负一定的违约责任；
- 4、根据项目内容，编制结束后，按编制程序，受托方出具书面报告并承担相应的法律责任。

六、委托代理报酬

造价咨询报酬根据安徽省物价局皖价服[2007]86号文规定的收费标准计算，即人民币壹仟元整（¥：1000元）。

五、付款时间序

结算审计结束后一次性付款

六、合同订立

合同订立时间：2021年6月0日

合同订立地点：六安市殡仪馆

七、补条款充

委托单位：

法定代表人或代理人：

经 办 人：

联系电话：0564-



受托单位：

法定代表人或代理人：

经 办 人：

联系电话：0564-3383511



附件 2:

六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程

结 算 价 审 核

编制单位：六安建业建设工程造价咨询有限公司

地址：六安市梅山南路凯旋国际广场10楼A座

电话：0564-3378331 3378337 3383511

传真：0564-3378331

六安建业建设工程造价咨询有限公司

建业造咨字[2021]第 022 号

六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程结算审核报告

六安市殡仪馆：

受贵单位委托，我司派出专业工程技术人员组成审核小组对六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程竣工结算价款进行了审核，审核结果已经建设单位及施工单位共同签字认可。现将审核结论报告如下：

一、工程概况

工程地点：六安市殡仪馆内；
工程内容：绿化栽植工程等；
建设单位：六安市殡仪馆；
施工单位：安徽徽玉园林景观工程有限公司；
委托单位：六安市殡仪馆；
工程已通过验收，验收结论合格。

二、工程造价审核依据

- 安徽徽玉园林景观工程有限公司编制的《六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程决算书》；
- 《竣工验收单》、《施工合同》等。

三、工程价款审核结果

结算报单价为 106610.27 元，经审核工程造价为 89661.39 元，工程核减金额 16948.88 元，核减率 15.90%。

附定案表、工程造价审核书

六安建业建设工程造价咨询有限公司

二〇二一年八月六日



六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程结算审核定案表

发包单位：六安市殡仪馆

承包单位：安徽徽玉园林景观工程有限公司

序号	项目名称	报审金额 (元)	审定金额 (元)	核减率%	核减额 (元)	核增额 (元)	核增率%	净核增/减额
1	六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程	106610.27	89661.39	15.90%	16948.88			16948.88
	合计：	106610.27	89661.39	15.90%	16948.88	0	0.00%	16948.88

审定工程造价 (大写)：捌万玖仟陆佰陆拾壹元叁角玖分

备注：

<p>建设单位 (盖章)：  负责人： 经办人： 日期：2021年8月5日</p>	<p>施工单位 (盖章)：  负责人： 经办人： 日期：2021年8月6日</p>	<p>审核单位 (盖章)：  复核人： 审核人： 日期：2021年8月6日</p>
---	--	--

AZ1203400001728
 六安建建设工程造价咨询有限公司
 安徽省注册造价工程师

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程 标段: 第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费 暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理厚度: 30cm 2. 含垃圾清理及地表杂草清理等	m2	62.530	4.52	282.64	218.86	
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 80%种植土+20%成品营养土, 充分拌均匀 2. 含土方挖运及拌和等	m3	56.160	25.01	1404.56	849.14	
3	050102001001	栽植乔木 苦丁茶树A	1. 名称: 苦丁茶树A 2. 高度13m、胸径42cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	1.000	8329.51	8329.51	1193.31	687.33
4	050102001002	栽植乔木 苦丁茶树B	1. 名称: 苦丁茶树B 2. 高度13m、胸径31cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	2.000	5542.32	11084.64	2301.04	1373.54
5	050102001003	栽植乔木 三角枫	1. 名称: 三角枫 2. 高度9m、胸径40cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	4.000	9763.98	39055.92	4666.08	2750.81
6	050102001004	栽植乔木 青桐树	1. 名称: 青桐树 2. 高度12m、胸径16cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	2.000	2616.32	5232.64	462.42	164.58
7	050102001005	栽植乔木 榔榆树	1. 名称: 榔榆树 2. 高度8m、胸径43cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	1.000	15078.64	15078.64	1215.10	688.37
		合 计					80468.55	10905.95	5664.66

测评合格编号: 2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

附件 3:

绿化苗木补植竣工验收报告



工程名称: 六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程

建设单位: 六安市殡仪馆

竣工验收时间: 2021 年 7 月 28 日

绿化苗木补植竣工验收报告

工程名称	六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程		
工 程 量	整理绿化用地 62.53 m ² ； 种植土回（换）填 93.8 m ³ ； 栽植乔木 苦丁茶树 A 1 株； 栽植乔木 苦丁茶树 B 2 株； 栽植乔木 三角枫 4 株； 栽植乔木 青桐树 2 株； 栽植乔木 榔榆树 1 株；		
施工单位	安徽徽玉园林景观工程有限公司		
工程开工时间	2021.6.20	竣工时间	2021.7.22
工程总造价	89900 元整（大写：捌万玖仟玖佰元整）		
工 程 概 况	六安市殡仪馆西围墙苗木补植移栽工程，含苗木费、 运输装卸费、种植施工费、税金、养护一年期等一切费用		



对施工单位评价

合格

工程竣工验收意见

按照合同约定完成补植内容，同意验收。

工程竣工验收结论

基本合格

竣工验收人员 (签章):

李以军

李以军

建设单位 (项目) 负责人 (签章):



2021年7月28日

2021年7月28日

附件 4:

六安市殡仪馆西围墙苗木 移栽工程

合

同

六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程合同

甲方：六安市殡仪馆

乙方：安徽徽玉园林景观工程有限公司

甲乙双方经平等友好协商，本着互惠互利原则，签订本合同。

一、工程概况

1. 项目名称：六安市殡仪馆西围墙苗木移栽工程。
2. 工程地点：市殡仪馆内
3. 施工工期：工期为 7 日历天。开工具体时间由甲方通知乙方，乙方在接到甲方通知后三天内进场施工，竣工验收时间 2021 年 1 月 22 日，如因甲方场地交接影响，工期相应顺延。

二、工程内容、承包形式

1. 工程内容：根据双方所确认的苗木品种规格进行施工。（详见附件）
2. 承包方式：包种植、包材料、包工、包成活、保养期一年，包税金。
3. 质保期一年。

三、造价及付款方式

1. 工程造价：人民币大写 捌万玖仟玖佰玖拾 (¥89900 元)。上述总价包括材料费、运输装卸费、种植施工费、税金、养护一年期等一切费用。
2. 付款方式：乙方工程结束后，经甲方验收合格一次性付 97% 工程款给乙方，余款一年质保期结束后一次性付清。
3. 税票情况：工程完工后，乙方开具全款苗木发票给甲方。

四、工程质量标准及双方责任

1. 乙方的责任:

①严格按照双方约定的标准进行施工, 否则造成后果由乙方自行承担。

②质量保修期为十二个月, 从初步验收合格之日起计算。在质量保修期内对所完工程进行维护和养护 (并对未成活植物或瘦弱植物应进行无偿补栽或移栽保证植物的成活率); 同时保证植物生长茁长成长。

2. 甲方的责任:

①处理各种“设计变更”并及时现场指导、及时提供工作面以方便乙方进场施工。

②协助提供施工用水、电, 协助提供乙方材料堆放场地。

③乙方施工结束后甲方要保证七个工作日内进行验收, 并及时付给乙方合同规定工程款。

五、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定, 严格按照安全标准组织施工, 工程施工期间, 乙方必须对自己承包范围内的安全文明施工负全责, 同时应服从、配合甲方对现场安全文明施工的管理。乙方工人或管理人员发生安全事故或伤亡事故的, 乙方应付担负相应责任。因乙方原因导致他人 (含本单位和外单位的人员) 发生安全事故或伤亡事故的, 一律由乙方负责。

六、其它

1. 乙方必须在 7 天内完成, 否则按 500 元/天支付违约金。

2. 本合同一式二份, 甲、乙双方各执一份, 自双方签字盖章之日起生效。

甲方 (签章):



2021年6月20日

乙方 (签章):



2021年6月20日

附件 1

工程名称: 苗木种植

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理厚度: 30cm 2. 含垃圾清理及地表杂草清理等	m ²	62.53
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 80%种植土+20%成品营养土, 充分拌均匀 2. 含土方挖运及拌和等	m ³	93.8
3	050102001001	栽植乔木 苦丁茶树 A	1. 名称: 苦丁茶树 A 2. 高度 13m、胸径 42cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	1
4	050102001001	栽植乔木 苦丁茶树 B	1. 名称: 苦丁茶树 B 2. 高度 13m、胸径 31cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	2
5	050102001001	栽植乔木 三角枫	1. 名称: 三角枫 2. 高度 9m、胸径 40cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	4
6	050102001001	栽植乔木 青桐树	1. 名称: 青桐树 2. 高度 12m、胸径 16cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	2
7	050102001001	栽植乔木 榔榆树	1. 名称: 榔榆树 2. 高度 8m、胸径 43cm、全冠 3. 养护期一年、二级养护	株	1
合 计					